

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
АО «Кисловодская сетевая компания»

С.Ю.Мурадов  
«\_\_\_\_\_» 2023 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от 06 февраля 2023г.

г, Кисловодск

Комиссия в составе:

Председателя:

Технический директор – Кузнецов Д.А..

Члены комиссии:

Начальник ОДС – Подлипенцев С.А.

Инженер ПТО – Бабаян Т.А.

Начальник службы ТП и КЛ – Пальмовский С.И.






Мастер службы ТП и КЛ – Стародубцев Ю.В.

Пришла к выводу, что требуется замена оборудования распределительного пункта № 10. Оборудование подстанции 1988 года выпуска, изношено на 100 %, морально и технически устарело и на сегодняшний день не в состоянии выполнять свои основные функции по преобразованию и распределению электроэнергии. Что, в свою очередь приводит к возникновению аварийных режимов работы трансформаторной подстанции, следствием которых являются скачки напряжения, перебои в его распределении и угроза возгорания ТП.

№ п/п	Наименование работ	Единица изм.	Количество
1.	Демонтаж оборудования: ячейки КСО	шт.	20
2.	Монтаж оборудования: Ячейки КСО	шт.	21
3.	Опиновка КСО	шт.	1
4.	Панель торцевая КСО	шт.	4
5.	Шинный мост ШМ	шт.	1

Председатель:

Члены комиссии:

 Д.А.Кузнецов  
 С.А.Подлипенцев  
 Т.А. Бабаян  
 С.И. Пальмовский  
 Ю.В. Стародубцев